

Dans les combles :

- pose des 2 tuiles à douille (VMC combles + hotte cuisine), avec leur raccordement
- fin d'installation et de raccordement de la VMC située dans les combles au tableau électrique et aux différentes pièces humides ==> attente que ce soit fait avant que les peintres posent la 2nde couche de peinture dans les WC du haut.
- pose des bouches de VMC dans les 2 SdE, les WC de l'étage et la cuisine
- vérifier que les 2 entrées d'air des chambres des enfants sont bien autoréglables et les changer si nécessaire
- mise en fonctionnement de la VMC
- repérage de l'alimentation électrique mise en attente pour un futur ballon EC tampon

Dans la SdE des enfants :

- pose et raccordement du sèche-serviette électrique ==> il est stocké sur la plateforme Aubade. Les camions sont interdits de circulation pour l'instant par arrêté préfectoral. Aubade t'invite à les appeler avant de passer chercher le SS vendredi, pour être sûr qu'il n'est pas parti en livraison à Niort entretemps.
- pose et raccordement du miroir
- pose et raccordement des 2 appliques
- pose de la tablette
- pose de la paroi de douche
- fin de pose de la bonde
- pose et raccordement de la colonne de douche
- fin de montage du meuble
- finalisation de tous les prises + pose des plaques de finition
- mise en fonctionnement de l'ensemble du réseau sanitaire (lavabo + douche)

Dans la SdE des parents :

- raccordement du sèche-serviette
- pose et raccordement du lavabo
- reprise du joint du meuble contre la cloison de la verrière
- pose et raccordement du miroir éclairant
- pose de la paroi de douche ==> en attente de confirmation par Aubade de la bonne réception et du lieu de stockage
- fin de pose de la bonde

- pose et raccordement de la colonne de douche
- installation du spot encastré au-dessus de la douche
- finalisation de tous les prises + pose des plaques de finition (interrupteurs, prises)
- remise en place des prises existantes
- mise en fonctionnement de l'ensemble du réseau sanitaire (lavabo + douche)

Dans la chambre d'Azilis :

- finalisation de la prise de terre pour le bureau

Dans la chambre de Meline et Loukian :

- création d'une prise de terre pour le bureau + pose de la plaque de finition

Dans la cuisine :

- raccordement de l'évacuation du lave-vaisselle au regard de l'appentis
- raccordement des alimentations EF/EC et évacuations de l'évier et du lave-mains dans l'appentis
- bouchons d'attente sur les arrivées EF/EC du lave-mains et son évacuation
- passage des alimentations pour les futures prises du bar ==> lorsque la cuisine sera posée le 19/01
- finalisation de tous les prises + pose des plaques de finition (interrupteurs, prises)
- raccordement au tableau électrique de tous les câbles de la cuisine et des WC
- fermeture de la boîte de dérivation
- pose des spots ==> le dernier sera posé à l'occasion de la création du coffrage au-dessus de la porte, le 21/01
- mise en fonctionnement des spots
- remise en place des prises et interrupteurs existants

Dans la buanderie :

- reprise propre du plafond pour masquer l'évacuation du WC de l'étage
- passage d'une goulotte au plafond et sur le mur pour regrouper tous les câbles électriques et les raccorder au tableau électrique
- Non prévu initialement dans la phase 1 : voir s'il est possible d'ajouter, s'il reste du temps, une prise pour la cave à vin dans la cave sous l'escalier.

Intérieur et extérieur :

- nettoyage du chantier