

Planning prévisionnel projet Claquin - R+1 + début RDC



V1 23/10/2025

		2025				2026								
		Octobre		Novembre		Décembre		Janvier						
1	M	1	S	Toussaint		1	L	Prepa SdE Parents + Peinture Chambres Azilis et grands + WC + SdE enfants	49	1	J	1er an		
2	J	2	D			2	M	SdE Enfants		2	V			
3	V	3	L			3	M			3	S			
4	S	4	M	Prepa PVC et alim eau dans les 2 SdE + elec dans doublages		4	J			4	D			
5	D	5	M			5	V			5	L			
6	L	41	6	J		6	S			6	M	Pose parquet RDC + surplinthes dans couloir et salon		
7	M	7	V			7	D			7	M	Prepa et accrois cloisons L cuisine + doublages salon et SaM		
8	M		8	S		8	L	Prepa Chambre parents		8	J			
9	J		9	D		9	M	Pose SdE Parents		9	V			
10	V		10	L	Dépose WC RDC + VMC	10	M			10	S			
11	S		11	M	Armistice		11	J			11	D		
12	D		12	M	fin prépa + raiilage et début pose placo + SS enfants	Ouverture mur salon / cuisine + percement évac SL	12	V			12	L	meuble chevet + détail. portes + porte cuisine + cloisons et porte WC	
13	L		42	13	J		13	S			13	M	Pose WC RDC + Lave main	
14	M		14	V			14	D			14	M	Pose Plinthe SdE enfants + peinture	
15	M		15	S	Dépose radi RDC		15	L	Peinture chambre parents	Pose carrelage cuisine	15	J		
16	J		16	D			16	M		Réseau + gaz cuisine	16	V		
17	V		17	L	fin pose placo + bande sdb enfant + pose bac à douche enfant	Ouverture cloison Entrée/cuisine + décaissement	Dépose cloisons dressing et WC + nvelle lame salon	17	M	Peinture palier + cage escalier	Pose poele	17	S	
18	S		18	M			18	J		Parois + 2 meubles SdB + SS parents	18	D		
19	D		19	M			19	V		Sol chambre parents	19	L	Pose escalier	
20	L		43	20	J		20	S			20	M	Cuisiniste pour le L et électroménager	
21	M		21	V	Dépose cloison brique RDC + douche + sciage partiel boisseau salon	Ragréage : cuisine + SaM + entrée + WC RDC	21	D			21	M		
22	M		22	S			22	L	?		22	J		
23	J		23	D			23	M		Sol palier	23	V	EMMENAGEMENT CLIENTS	
24	V		24	L	Récup 2 portes RDC	fin pose bac à douche parent + mise en service elec + vmc + wc haut	24	M			24	S		
25	S		25	M		pose doublage salon + SaM + coffrages cuisine (plafond + bar)	25	J	Noël		25	D		
26	D		26	M			26	V			26	L		
27	L		44	27	J		27	S			27	M		
28	M		28	V			28	D			28	M		
29	M		29	S			29	L			1	29	J	
30	J		30	D			30	M			30	V		
31	V		31	M			31	M			31	S		

LOTS

00	DEMOLITION - PRISE EN CHARGE PAR LES CLIENTS
01	MACONNERIE / DOUBLAGES / ISOLATION
02	MENUISERIES EXTERIEURES
03	RAGREAGE / CARRELAGE
04	ELECTRICITE / VENTILATION
05	PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
06	MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
07	REVÊTEMENT SOL
08	PEINTURE
09	CUISINE
10	POELE
11	TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LES CLIENTS

ABSENCE M. CLAQUIN