

Planning prévisionnel projet Claquin - R+1 + début RDC



V3 27/11/2025

2025										2026							
Octobre			Novembre				Décembre			Janvier							
1 M			1 S	Toussaint				1 L	Prepa SdE Parents + Peinture 2 Chambres enfants + WC + SdE enfants	SdE Enfants		Livraison Aubade ?	49	1 J	1er an		
2 J			2 D				2 M				dépose plinthes		2 V				
3 V			3 L				3 M			Verrière			3 S				
4 S			4 M	Prepa PVC et alim eau dans les 2 SdE + elec dans doublages			4 J		Prepa SdE Parents		Livraison carrelage ?	14h	4 D				
5 D			5 M		Dépose cloisons dressing et portes salon		5 V		Ragréage RDC				5 L				
6 L			6 J			13h30	6 S						6 M				
7 M			7 V				7 D						7 M				
8 M	Purge rad RDC		8 S				8 L				Pose receveur + 2 meubles SdE + fin cuisine	50	8 J				
9 J			9 D				9 M	Prepa Chambre parents + 1 mur SdE enfants					9 V				
10 V			10 L	Dépose WC RDC + VMC			10 M		Pose faïence SdE Parents + 2 crédences				10 S				
11 S			11 M	Armistice			11 J			tete cloison cuisine + vitrage verrière		14h	11 D				
12 D			12 M	fin prépa + raillage et début pose placo + SS enfants	Ouverture mur salon / cuisine + percement évac SL		12 V						12 L				
13 L			13 J			14h	13 S						13 M		Alim et évac Cuisine + Y des EU ext salon		
14 M			14 V				14 D						14 M			Revetement mural WC	
15 M	Dépose radi RDC		15 S				15 L	Peinture chambre parents	Pose carrelage cuisine				15 J			14h	
16 J			16 D				16 M						16 V				
17 V			17 L			WC + meubl	17 M	Peinture palier + cage escalier	Pose poele				17 S				
18 S			18 M	fin pose placo + bande sdb enfant + elec cuisine + evac salon + gaz	Ouverture cloison Entrée/cuisine + décaissement tapis entrée		18 J				Parois douche + SS + colonnes + mitigeurs	14h	18 D				
19 D			19 M				19 V						19 L			Pose Plinthe SdE enfants + peinture	
20 L			20 J			14h	20 S						20 M				
21 M			21 V				21 D						21 M				
22 M			22 S				22 L						22 J		coffrage + dessus porte entrée cuisine	4ème spot + tous radiat. + mise en service	
23 J			23 D				23 M						23 V				
24 V	Récup 2 portes RDC		24 L	Receveur Enfant + vmc cuisine + pose wc R1 et dépose WC RDC + alim HEA + fin prises R+1	doublages et coffrages salon et cuisine + habillage ouverture + lame + placo arche		24 M						24 S				
25 S			25 M				25 J	Noël				25 D					
26 D			26 M				26 V						26 L	EMMENAGEMENT CLIENTS			
27 L			27 J			14h	27 S						27 M				
28 M			28 V				28 D						28 M				
29 M			29 S				29 L						29 J			14h	
30 J			30 D				30 M						30 V				
31 V							31 M						31 S				