

Planning prévisionnel projet Claquin - R+1 + début RDC



V6 18/12/2025

2025				2026				
Octobre		Novembre		Décembre		Janvier		
1 M		1 S	Toussaint	1 L		49	1 J	1er an
2 J		2 D		2 M	Prepa SdE Parents + bandes cuisine + WC + SdE enfants		2 V	
3 V		3 L		3 M			3 S	
4 S		4 M	Prepa PVC et alim eau dans les 2 SdE + elec dans doublages	4 J			4 D	
5 D		5 M	Dépose cloisons dressing et portes salon	5 V			5 L	Livraison paroi + SS
6 L		41 6 J		6 S			6 M	
7 M		7 V		7 D			7 M	
8 M	Purge rad RDC	8 S		8 L			8 J	
9 J		9 D		9 M	Prepa Ch. enfants + fin prepa Chambre parents + prepa cuisine + peinture des plafonds des 3 chambres		9 V	
10 V		10 L	Dépose WC RDC + VMC	10 M			10 S	
11 S		11 M	Armistice	11 J			11 D	
12 D		12 M	fin prépa + raillage et début pose placo + SS enfants	12 V			12 L	
13 L		42 13 J	Ouverture mur salon / cuisine + percement évac SL	13 S			13 M	
14 M		14 V		14 D			14 M	
15 M	Dépose radi RDC	15 S		15 L	Peinture radiateurs + fin 2 ch. Enfants		15 J	
16 J		16 D		16 M			16 V	
17 V		17 L	fin pose placo + bande sdb enfant + elec cuisine + evac salon + gaz	17 M			17 S	
18 S		18 M	Ouverture cloison Entrée/cuisine + décaissement tapis entrée	18 J			18 D	
19 D		19 M		19 V			19 L	
20 L		43 20 J		20 S			20 M	
21 M	Dépose cloison brique RDC + douche + sciage partiel boisseau salon	21 V		21 D			21 M	
22 M		22 S		22 L			22 J	
23 J		23 D		23 M			23 V	
24 V	Récup 2 portes RDC	24 L		24 M			24 S	
25 S		25 M	Receveur Enfant + vmc cuisine + pose wc R1 et dépose WC RDC + alim HEA + fin prises R+1	25 J			25 D	
26 D		26 M	doublages et coffrages salon et cuisine + habillage ouverture + lame + placo arche	26 V			26 L	
27 L		44 27 J		27 S			27 M	
28 M		28 V		28 D			28 M	
29 M		29 S		29 L			29 J	
30 J		30 D		30 M			30 V	
31 V				31 M			31 S	