

Planning prévisionnel projet Mauger Herblin - SdE

Mars		2026 Avril		Mai	
1 D		1 M		1 V	1er mai
2 L		10 2 J	Pose du carrelage + marbre	2 S	
3 M		3 V		3 D	
4 M		4 S		4 L	19
5 J		5 D		5 M	
6 V		6 L	Pâques	15 6 M	
7 S		7 M	Pose du carrelage + marbre	7 J	
8 D		8 M		8 V	08-mai
9 L		11 9 J	Pose des sanitaires et meubles	9 S	
10 M		10 V	Bandes, ponçage	10 D	
11 M		11 S		11 L	20
12 J		12 D		12 M	
13 V		13 L		16 13 M	
14 S		14 M	Pose des sanitaires et meubles + tests mise en fonctionnement	14 J	Ascension
15 D		15 M		15 V	
16 L	Dépose sanitaires et mise en sécurité	12 16 J		16 S	
17 M	Dépose des papiers peints et tissu	17 V		17 D	
18 M	Maçonnerie	18 S		18 L	21
19 J		19 D		19 M	
20 V		20 L		17 20 M	
21 S		21 M	Prepa + peinture	21 J	
22 D		22 M		22 V	
23 L		13 23 J		23 S	
24 M		24 V		24 D	
25 M	Montage des cloisons avec réservations	25 S		25 L	Pentecôte
26 J		26 D		26 M	
27 V		27 L		18 27 M	
28 S		28 M		28 J	
29 D		29 M		29 V	
30 L		14 30 J		30 S	
31 M				31 D	

01	MACONNERIE
02	PLAQUISTERIE
03	PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
04	ELECTRICITE / VENTILATION
05	CARRELAGE
06	MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
07	PEINTURE
	ABSENCE CLIENTS