

# Projet M et Mme Duval

---

12 sept. 2023

<http://>

**Chef de projet**  
**Dates du projet**

11 sept. 2023 - 16 févr. 2024

**Avancée**  
**Tâches**  
**Ressources**

0%  
62  
7

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
PREALABLE	29/09/2023	29/09/2023
Dépose des meubles à conserver dans la cuisine par les clients	29/09/2023	29/09/2023
Désactivation de l'alarme dans la zone de travaux et dépose des détecteurs	29/09/2023	29/09/2023
MISE EN SECURITE	02/10/2023	03/10/2023
Dépose radiateurs / WC / lave-mains + mise en sécurité réseaux sanitaires	02/10/2023	03/10/2023
Mise en sécurité électrique / VMC / débranchement électroménager	02/10/2023	03/10/2023
MENUISERIES EXTERIEURES	11/09/2023	23/10/2023
Commande VR et fabrication de la porte extérieure cuisine	11/09/2023	20/10/2023
DéposeDépose et pose porte extérieure de la cuisine et des volets	23/10/2023	23/10/2023
DEPOSE / DEMOLITION	03/10/2023	17/10/2023
Dépose et conservation de la plaque de cuisson	04/10/2023	04/10/2023
Dépose Menuiserie intérieure	03/10/2023	03/10/2023
Dépose Maçonnerie	04/10/2023	17/10/2023
Dépose et conservation de la plaque de cuisson	04/10/2023	04/10/2023
MACONNERIE PENTE	18/10/2023	18/10/2023
PASSAGE DES RESEAUX ELECTRIQUES ET SANITAIRES	23/10/2023	17/11/2023
Reprise boitier électrique + percements réseaux murs/plafonds	23/10/2023	27/10/2023
Positionnement radiateurs pour repérage + Passage des câbles et réseaux électriques	15/11/2023	17/11/2023
Passage des réseaux sanitaires sols/murs + pose bâti support	15/11/2023	17/11/2023
RAILAGE / PLACO	02/11/2023	24/11/2023
Railage plafond/doublages	02/11/2023	09/11/2023
Railage cloisons intérieures	13/11/2023	14/11/2023
Pose isolation + placo	20/11/2023	22/11/2023

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Bandes placo	23/11/2023	24/11/2023
<b>REPRISE MENUISERIES INTERIEURES</b>	30/10/2023	31/10/2023
Reprise plafond rampant / lames sol	30/10/2023	31/10/2023
<b>POSE CARRELAGE</b>	27/10/2023	30/11/2023
Commande carreaux	27/10/2023	17/11/2023
Pose du carrelage en fond de niche de la cuisine	28/11/2023	28/11/2023
Pose du carrelage sur le mur du WC	29/11/2023	30/11/2023
<b>FABRICATION AGENCEMENT / MENUISERIES INTERIEURES</b>	04/10/2023	12/01/2024
Modification porte intérieure + fabrication placard tableau / plinthes / dormant dressing	04/10/2023	10/10/2023
Prises de cotes définitives pour la fabrication des agencements sur mesure	27/11/2023	27/11/2023
Fabrication dressing	04/12/2023	12/01/2024
<b>PREPARATION ET POSE REVETEMENTS MURAUX</b>	27/11/2023	14/02/2024
Commande papier-peint	27/11/2023	08/12/2023
Préparation, grattage, peinture des murs/plafonds/boiseries + pose PP	11/12/2023	22/12/2023
Finitions / reprises peinture si nécessaire	13/02/2024	14/02/2024
<b>POSE AGENCEMENT / MENUISERIES INTERIEURES</b>	30/10/2023	19/01/2024
Installation caisson et tablettes placard tableau	30/10/2023	31/10/2023
Pose montant appui 2 placards dressing	10/11/2023	10/11/2023
Pose plinthes	27/11/2023	01/12/2023
Pose menuiseries intérieures	11/12/2023	13/12/2023
Pose agencement sur mesure	15/01/2024	19/01/2024
<b>PREPARATION ET POSE SOL</b>	04/12/2023	05/01/2024
Prépa sol + Ragréage fibré	04/12/2023	08/12/2023

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Commande revêtement sol	11/12/2023	22/12/2023
Pose lino + baguette sol	04/01/2024	05/01/2024
<b>POSE CUISINE</b>	25/09/2023	08/02/2024
Commande meubles cuisines + électroménager	25/09/2023	24/11/2023
Pose meubles + électroménager + prises de cotes plans	08/01/2024	10/01/2024
Commande plan de travail	11/01/2024	07/02/2024
Pose plans de travail et crédences	08/02/2024	08/02/2024
<b>RACCORDEMENTS ET FINITIONS ELEC ET SANITAIRES</b>	11/12/2023	13/02/2024
Pose et raccordements WC, lave-main, radiateurs	02/01/2024	02/01/2024
Raccordement éléments de cuisine	13/02/2024	13/02/2024
Pose des finitions électriques (boitiers et appareillage)	11/12/2023	14/12/2023
Pose interrupteurs, prises, plafonniers, ....	09/02/2024	12/02/2024
<b>MISE EN SERVICE</b>	15/02/2024	15/02/2024
Mise en service Elec / VMC / Sanitaire / PAC	15/02/2024	15/02/2024
<b>REUNIONS DE CHANTIER</b>	05/10/2023	05/10/2023
<b>ABSENCE CLIENTS</b>	20/11/2023	24/11/2023

## Ressources

Nom	Rôle par défaut
ABC du Bâtiment	Non défini
Energie Futura	Non défini
Menuiserie Rossi	Non défini
Acrylcolor	Non défini
Cuisines Larippe	Non défini
Clients	Non défini
Rêv'L	Non défini



