

**COMPTE-RENDU REUNION DE SUIVI DE CHANTIER**

**REFERENCE PROJET :** Réaménagement d'une partie du RDC d'une maison d'habitation

**ADRESSE :** 74 route de la Crèche – 79230 VOUILLE

<b>Maître d'ouvrage</b>	<b>Architecte d'intérieur</b>
M. et Mme DUVAL 74 route de la Crèche – 79230 VOUILLE 06 61 84 23 37 (M. Duval) Olivierduval@orange.fr	RÊV'L – Laurence DUMONT 79000 Niort 07 48 11 91 37 Laurence.dumont@revlarchi.fr

<b>LOTS</b>		<b>INTERLOCUTEUR</b>	<b>COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL</b>
<b>01</b>	<b>MACONNERIE</b>	ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT	05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com
<b>02</b>	<b>MENUISERIES EXTERIEURES</b>	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT	06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr
<b>03</b>	<b>PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION</b>	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT	05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com
<b>04</b>	<b>ELECTRICITE / VENTILATION</b>	ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE	05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr
<b>05</b>	<b>PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE</b>	ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE	05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr
<b>06</b>	<b>MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE</b>	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT	06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr
<b>07</b>	<b>REVETEMENTS SOL</b>	ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT	05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr
<b>08</b>	<b>PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX</b>	ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT	05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr
<b>09</b>	<b>CUISINE</b>	CUISINES LARIPPE - 13 rue de la Reine des prés - 79460 MAGNE	05 49 24 63 35 - contact@les-cuisines-larippe.fr
<b>10</b>	<b>ALARME</b>	M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE	
<b>11</b>	<b>CARRELEUR</b>	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT	05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com

- Les réunions de chantier se tiendront normalement tous les jeudis à 14h, sur le lieu du projet.
- La présence des entreprises convoquées aux réunions de chantier est indispensable et la ponctualité est de rigueur.
- La date de démarrage effectif des travaux est fixée au 02/10/2023.
- La date de réception du chantier est fixée au 25/01/2024 (hors cuisine dont la réception est prévue le 22/02/2024).
- Le planning a été confirmé par les entreprises lors de la réunion de coordination du 12/09/2023.

COMPTE-RENDU REUNION DE SUIVI DE CHANTIER

COMPTE RENDU SUIVIS DE CHANTIER N° 19 DU 02/09/2024

Entreprise	Présente	Représentée par	Présence nécessaire à la prochaine réunion
ABC du Bâtiment	x		
Acrycolor	x		
Cuisines Larippe	x		
Energie Futura	✓		
Menuiserie Rossi	x		
Rêv'L	✓	Laurence Dumont	
M. et Mme Duval	✓	M et Mme Duval	

## COMPTE-RENDU REUNION DE SUIVI DE CHANTIER

### AVANCEMENT DES TRAVAUX AU 02/09/2024

La réception des lots Electricité et Plomberie avec Energie Futura a eu lieu le 02/09/2024.

Le planning V14 (mis à jour des actions réalisées) est disponible.

### DECISIONS / MODIFICATIONS

- La cause des odeurs de refoulement a été identifiée et corrigée. Les odeurs étaient dues à la désolidarisation de la descente des eaux vannes du WC de la SdB de l'étage, au niveau du plafond rampant, et donc à l'appel d'air créé.

### LOT 1 / MACONNERIE DEMOLITION

- ETAT D'AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

### LOT 2 / MENUISERIES EXTERIEURES

- ETAT D'AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

### LOT 3 / PLATERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION

- ETAT D'AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

### LOT 4 / ELECTRICITE / VENTILATION

- ETAT D'AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

### LOT 5 / PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

- ETAT D'AVANCEMENT DU CHANTIER : 99%
- Fait (S27 et S31) :
  - o Remplacement des 2 siphons de la SdB par des siphons avec aérateurs à membrane + pose d'un aérateur avec membrane sur le conduit situé dans le plafond rampant + réparation et collage de la descente des EV du WC du 1<sup>er</sup> étage.
- A faire :
  - o Proposition (le 06/09) et installation de 2 supports porte-serviettes aimantés à poser sur le radiateur de la cuisine

### LOT 6 / MENUISERIES INTERIEURES

- ETAT D'AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

### LOT 7 / REVETEMENT DE SOL

- ETAT D'AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

### LOT 8 / PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX

- ETAT D'AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

**LOT 9 / CUISINE**

- ETAT D'AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

**LOT 10 / ALARME**

- ETAT D'AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

**LOT 11 / CARRELAGE**

- ETAT D'AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%