

DEBUT DES TRAVAUX DANS LA CUISINE, LES WC, LE DRESSING ET LE COULOIR : APRES DEMENAGEMENT
DES CLIENTS DANS L'ANNEXEAu plus tôt :
2 octobre 2023

	Ref	Descriptif	durée	Entreprise
Préalable	00a	Dépose des meubles à conserver dans la cuisine par les clients	fin sept 2023	Clients
		Désactivation de l'alarme dans la zone de travaux et dépose des détecteurs		Clients
Menuiserie extérieure	02a	Fabrication de la porte extérieure de la cuisine et du VR solaire	6 sem	Menuiserie Rossi
	02b	Dépose porte extérieure de la cuisine et des volets pliants bois Pose porte extérieure de la cuisine et du VR avec coffre extérieur solaire	1j	Menuiserie Rossi Menuiserie Rossi
Mise en sécurité	04a	Débranchement de l'électroménager dans la cuisine	2j	Energie Futura
	00b	Dépose et conservation de la plaque de cuisson		Energie Futura
	04a	Mise en sécurité électrique dans toute la zone de travaux (prises, visio, portail, digicode, ...) Neutralisation des bouches VMC dans la zone de travaux		Energie Futura Energie Futura
	05a	Mise en sécurité des alimentations eau et réseaux EU de la cuisine et du cellier + débrancher le CE et l'adoucisseur (NB : laisser l'eau dans l'annexe) Dépose des 2 radiateurs et mise en attente Démolition du WC et du lave-main existants + bouchonner les EV (RDC et étage)		Energie Futura Energie Futura
Démolition et dépose	06a	Dépose de la porte intérieure de la cuisine pour modification	1j	Menuiserie Rossi
		Dépose des baguettes de la porte et de la niche de la cuisine + dépose du cadre et des portes du placard du tableau électrique		Menuiserie Rossi
		Dépose du dormant du salon		Menuiserie Rossi
	01a	Protection de la zone de travaux avant dépose et démolition	10j	ABC du bâtiment
		Démolition des meubles de la cuisine et de l'évier (non récupérables)		ABC du bâtiment
		Dépose du plafond de la cuisine (pour permettre un accrochage du futur plafond suspendu), des corniches et rosace de la cuisine		ABC du bâtiment
		Dépose des doublages des 2 murs périphériques de la cuisine et du cellier + dépose des 2 cloisons entre les WC et le cellier		ABC du bâtiment
		Dépose du battant de la porte des WC actuels		ABC du bâtiment
		Dépose du carrelage au sol (cuisine, couloir, cellier, WC) et des plinthes carrelées (cuisine, couloir, cellier)		ABC du bâtiment
		Décaissement de la chape devant la porte de l'accès à la cave		ABC du bâtiment
01b	Evacuation des déchets / gravats	ABC du bâtiment	ABC du bâtiment	
	Réalisation d'une chape maigre devant l'accès à la cave à l'emplacement du décaissement		ABC du bâtiment	
03a	Création de la pente dans le couloir		ABC du bâtiment	
03a	Réalisation du railage du faux plafond suspendu de la cuisine		ABC du bâtiment	
11a	Commande carreaux	3 sem	ABC du bâtiment	
06b	Modification de la porte intérieure de la cuisine	2 sem	Menuiserie Rossi	
	Conception du caisson et des 2 étagères coulissantes dans le placard du tableau électrique + plinthes + dormant du dressing		Menuiserie Rossi	
04b	Cablage électrique dans le faux plafond de la cuisine pour les spots encastrés orientables et dimables (suivant plan cuisine) et la VMC	2j	Energie Futura	
	Cablage électrique dans le plafond rampant et création des réservations et sorties pour les spots encastrés orientables (dressing et WC) et la VMC (suppression dans dressing et déplacement pour les WC)		Energie Futura	
06c	Reprise du plafond rampant suite à la dépose des cloisons, doublage et VMC	2j	Menuiserie Rossi	
	Reprise éventuelle des quelques lames de parquets abîmées suite dépose du carrelage		Menuiserie Rossi	
	Installation du caisson / 2 étagères coulissantes / cadre pour le placard du tableau électrique		Menuiserie Rossi	
03b	Pose du railage des doublages des 2 murs extérieurs cuisine et dressing, avec création des 2 niches + Renforcement à l'emplacement du radiateur mural (suivant hauteurs indiquées l'électricien)	5j	ABC du bâtiment	
	Habillage placo des cloisons intérieures carrelées (cloison cuisine / WC des 2 côtés, cloison escalier/futurs WC) + Renforcement à l'emplacement des éléments de cuisine suspendus (suivant plan cuisiniste) + réservations pour la VMC et les prises/interrupteurs électriques		ABC du bâtiment	
	Pose du railage sur le mur intérieur de la cuisine longeant du salon		ABC du bâtiment	
	Pose des rails des 2 cloisons des nouveaux WC et du bloc porte + placo sur une seule face		ABC du bâtiment	
06d	Pose du montant d'appui des 2 placards du dressing	1j	Menuiserie Rossi	
03b	Pose des rails de la cloison du placard d'entretien et du bloc porte + habillage de la descente des EV du 1er étage + pose placo avec réservation, en partie haute, pour la porte du menuisier	2j	ABC du bâtiment	
04c	Reprise et mise au propre du boîtier électrique du couloir avec déplacement dans la cuisine	6j	Energie Futura	
	Perçements et câble électrique (depuis les WC actuels pour alimenter les prises/interrupteurs des meubles suspendus + Création d'une sortie électrique pour éclairage extérieur côté rue)		Energie Futura	
	Positionnement des radiateurs de la cuisine et du dressing + réglages des raccordements + dépose		Energie Futura	
	Passage et cablage électrique dans la cloison des WC, les cloisons et doublages de la cuisine et du dressing (prises, interrupteurs, variateurs, digiphone, ruban LED de la niche, appliques murales)		Energie Futura	
05b	Pose des finitions électriques (boîtiers et appareillages) pour prises, interrupteurs, VMC, spots orientables, ruban LED, baquettes neuves	2j	Energie Futura	
	Pose bâti support pour le WC suspendu		Energie Futura	
Travaux cuisine, couloir, WC, dressing	03b	Passage des réseaux dans les doublages et cloisons pour les alimentations en eau (robinets) et évacuations EU au niveau de la cuisine (LV, évier, radiateur) suivant le plan du cuisiniste + Passage des réseaux dans le doublage et le plafond pour alimenter le radiateur de la chambre au R+1	4j	Energie Futura
		Pose de l'isolant et du placo pour les doublages des 2 murs extérieurs cuisine et dressing, avec création des 2 niches au niveau de la cuisine + réservations pour les prises/interrupteurs électriques (+ trappe pour digiphone)		ABC du bâtiment
		Pose du placo (sans isolation) le long du mur intérieur de la cuisine (mur carrelé du salon), avec réservation pour les prises + découpe pour emplacement du futur cadre du placard du tableau électrique + pose d'une trappe pour le boîtier électrique initialement dans le couloir		ABC du bâtiment
		Isolation phonique des 2 cloisons des WC + pose placo, avec réservations pour les prises/interrupteurs électriques		ABC du bâtiment
		Isolation et fermeture du plafond suspendu de la cuisine, avec sorties pour spots électriques orientables dimables		ABC du bâtiment
		Habillage placo des embrasures (2 portes extérieures + 1 fenêtre)		ABC du bâtiment
03c	Réalisation des bandes placo à 2 passes + bandes armées dans les arêtes	3j	ABC du bâtiment	

6e	Prises de cotes définitives pour la fabrication des agencements sur mesure	3j	Menuiserie Rossi
	Pose des plinthes MDF + mastic dans la cuisine, le dressing, les WC et le couloir		Menuiserie Rossi
	Pose du nouveau cadre de l'ouverture vers le salon		Menuiserie Rossi
	Pose de la porte intérieure de la cuisine modifiée		Menuiserie Rossi
	Pose des baquettes, dormant et battant de la porte intérieure de la cuisine modifiée		Menuiserie Rossi
	Modification du dormant des WC actuels + Pose baquettes		Menuiserie Rossi
11b	Pose du carrelage en fond de niche de la cuisine	5j	ABC du bâtiment
	Pose du carrelage sur le mur du WC		ABC du bâtiment
07a	Commande revêtements sols	2 sem	Acrycolor
07b	Préparation du sol de la zone de travaux (ponçage, accroche primaire ...)	5j	Acrycolor
	Ragréage fibré du sol de la zone de travaux		Acrycolor
08a	Commande du papier-peint	2 sem	Acrycolor
09a	Commande + Fabrication de la cuisine	8 sem	Cuisines Larippe
06f	Fabrication de la porte haute du placard d'entretien, des tablettes des 2 niches, du dressing, du vide-poches et du placard à chaussures	4 sem	Menuiserie Rossi
08b	Protection de la zone de travaux vers R+1 et escalier	2 sem	Acrycolor
	Dépose de la main courante du RDC vers le R+1		Acrycolor
	Grattage, préparation et toilage des murs et plafond du couloir et de la cage d'escalier		Acrycolor
	Peinture de la porte intérieure de la cuisine modifiée + porte Bel'M (côté intérieur)		Acrycolor
	Peinture 2 couches des murs / plafonds / boiseries / portes / plinthes de l'ensemble de la zone de travaux + peinture des tuyaux eau / évacuation dans les WC et dans l'escalier		Acrycolor
	Pose du papier-peint		Acrycolor
07c	Pose du lino + baquette	2j	Acrycolor
05c	Réservations dans le sol pour les alimentations en eau et sorties/évacuations EV/EU du lave-main, des WC et du radiateur du dressing	2j	Energie Futura
	Sorties des alimentations et évacuations pour la cuisine (robinets, ...)		Energie Futura
09b	Pose des meubles, électroménager, évier et spots encastrés de la cuisine + portes du placard du tableau électrique + Raccordement des éléments de la cuisine (vidange cuisine, LV, évier, ...)	3j	Cuisines Larippe
	Prise de cotes définitives pour le plan de travail		Cuisines Larippe
09c	Commande + Fabrication du plan de travail cuisine	4 sem	Cuisines Larippe
06g	Détalonnage des portes intérieures si nécessaire	3j	Menuiserie Rossi
	Pose du placard à chaussures		Menuiserie Rossi
	Pose de la porte haute du placard d'entretien		Menuiserie Rossi
	Pose du vide poches		Menuiserie Rossi
	Pose du dressing		Menuiserie Rossi
	Pose de l'agencement sur mesure du bâti-support dans les WC		Menuiserie Rossi
	Pose des tablettes dans les niches de la cuisine		Menuiserie Rossi
	Pose et raccordement du WC suspendu et du lave-main		Energie Futura
05d	Pose et raccordement des 3 radiateurs de la cuisine / du dressing / du couloir	2j	Energie Futura
	Mise en service de tout le réseau hydraulique (alimentation, EU, EV)		Energie Futura
	Pose des interrupteurs, prises, plafonniers, lustres, spots encastrés orientables, interphones,		1j
04d	Mise en service de la VMC et de tout le circuit électrique	1j	Energie Futura
	Retouches peinture si nécessaires		1 sem
09d	Pose des plans de travail et crédence de la cuisine	1j	Cuisines Larippe
00c	Pose du dispositif d'alarme + Mise en service		Clients

LOTS :

00	CLIENTS
01	MACONNERIE / DEMOLITION
02	MENUISERIES EXTERIEURES
03	PLATRIERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION
04	ELECTRICITE / VENTILATION
05	PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
06	MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
07	RETELEMENTS SOL
08	PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX
09	CUISINE
10	ALARME
11	CARRELAGE