PLANNING PREVISIONNEL RADIOTHERAPIE SALLES DE CONSULTATIONS / SECRETARIAT

	déc-22				janv-23				févr-23				mars-23					avr-23				mai-23					juin-23				juil-23			
	S49	S50	S51	S52	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30
PHASE 1																																		
3 salles consultations																																		
Mise en place protections chantier																																		
Ouvertures portes en mur parpaing																																		
Dépose plafonds…																																		
Réseaux lots techniques																																		
Cloisonnement / plafond / portes à neuf																																		
Pose équipements techniques																																		
Revêtement de sol																																		
Peintures																																		
Dépose protections chantier																																		
PHASE 2																																		
secrétariat																																		
Mise en place protections chantier																																		
Ouvertures portes en cloison																																		
Dépose plafonds…																																		
Réseaux lots techniques																																		
Cloisonnement / plafond / portes à neuf																																		
Pose équipements techniques																																		
Revêtement de sol																																		
Peintures																																		
Dépose protections chantier																																		
PHASE 3																																		
rgt radio / manip / consult paraméd																																		
Mise en place protections chantier																																		
Ouvertures porte en cloison																																		
Dépose / repose plafonds…																																		
Réseaux lots techniques																																		
Cloisonnement / plafond / porte à neuf																																		
Pose équipements techniques																																		
Revêtement de sol																																		
Peintures																																		
Dépose protections chantier																																		
Remplacement luminaires dans 8 bureaux + circulation																																		